



## MUNICIPALIDAD DE EL CHAL, DEPARTAMENTO DE PETÉN.

Teléfono: 79525748

Oficio DMP No. 134-2022  
Ref. Byce/Jbco/Eca

El Chal, Petén 03 de Mayo de 2,022

Licenciada:

Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez

Secretario General

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan importante cargo en tan prestigiosa institución, en respuesta al oficio circular SPPD-DASP No. 02-2022 de fecha 18 de abril del año 2,022, y en atención a lo que establece en la Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados y al Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas, Artículo 135 Información sobre la ejecución del Presupuesto hacemos entrega en formato digital (CD) de los resultados, metas físicas y financieras de los productos y proyectos del Primer cuatrimestre del año 2022 de la Municipalidad de El Chal, Departamento de Petén.

De antemano agradezco la recepción a la presente, por lo que me es grato suscribirme muy atentamente,

  
Elias Calderón Álvarez  
Alcalde Municipal

C.c. Archivo DMP

*“Por un Municipio Diferente”*



## MUNICIPALIDAD DE EL CHAL, DEPARTAMENTO DE PETÉN.

Teléfono: 79525748

Oficio DMP No. 135-2022  
Ref. Byce/Jbco/Eca

El Chal, Petén 03 de Mayo de 2,022

Arquitecto: /  
Gersson Everaldo Tillit Montepeque  
Delegado Departamental  
SEGEPLAN, Petén

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan importante cargo en tan prestigiosa institución, en respuesta al oficio circular SPPD-DASP No. 02-2022 de fecha 18 de abril del año 2,022, y en atención a lo que establece en la Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados y al Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas, Artículo 135 Información sobre la ejecución del Presupuesto hacemos entrega en formato digital (CD) de los resultados, metas físicas y financieras de los productos y proyectos del Primer cuatrimestre del año 2022 de la Municipalidad de El Chal, Departamento de Petén.

De antemano agradezco la recepción a la presente, por lo que me es grato suscribirme muy atentamente,

  
Elias Corderón Álvarez  
Vcalde Municipal



C.c. Archivo DMP

*"Por un Municipio Diferente"*

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

Fecha y Hora: 3/05/2022 08:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Áreas con alumbrado público	Dia	Meta física	8581.04	8581.04	0	Ejecución física	715	715	715	715	2860	33.33%	33.33%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	1601	11237	22305	264	35407	35.41%	35.41%
286702-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	1601	11237	22305	264	35407	35.41%	35.41%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Articulo de metal	Meta física	5	5	0	Ejecución física	0.41	0.41	0.42	0.42	1.66	33.2%	33.2%
		Meta financiera	388110	388110	0	Ejecución financiera	0	0	0	349890	349890	90.15%	90.15%
263033-CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES CABECERA MUNICIPAL EL CHAL, PETEN	Articulo de metal	Meta física	150	150	0	Ejecución física				150	150	100%	100%
		Meta financiera	349890	349890	0	Ejecución financiera	0	0	0	349890	349890	100%	100%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LAS MOJARRAS II, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	448	448	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	38220	38220	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Dia	Meta física	50	50	0	Ejecución física	4.25	4.25	4.25	4.25	17	34%	34%
		Meta financiera	756022.27	756022.27	0	Ejecución financiera	33445	56292.96	41670	59682.27	191090.23	25.28%	25.28%
288206-APOYO ASISTENCIA TECNICA SECCION DE AGRICULTURA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	756022.27	756022.27	0	Ejecución financiera	33445	56292.96	41670	59682.27	191090.23	25.28%	25.28%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

Fecha y Hora: 3/05/2022 08:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras terciarias (MCIV)	Dia	Meta física	13819	13819	0	Ejecución física	1151	1151	1152	1152	4606	33.33%	33.33%
		Meta financiera	7372470.08	7372470.08	0	Ejecución financiera	36554.60	23015	826494.76	598296.39	1484360.75	20.13%	20.13%
287934-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RED VIAL DEL MUNICIPIO 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	2575145.38	2575145.38	0	Ejecución financiera	36554.60	23015	76999.96	49705.19	186274.75	7.23%	7.23%
280173-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO AGRICULTORES UNIDOS KILOMETRO 13, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	57.42	57.42	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	249700	249700	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
280179-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR PARCELAMIENTO POXTE I, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	137.44	137.44	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1850000	1850000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
280181-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO SANTA CRUZ, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	64.42	64.42	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	249830.70	249830.70	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
281275-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	58.71	58.71	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
263031-MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DE TERRACERIA URBANIZADAS CASERIO EL QUETZAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	33260	33260	0	Ejecución física			33260		33260	100%	100%
		Meta financiera	749494.80	749494.80	0	Ejecución financiera	0	0	749494.80	0	749494.80	100%	100%
263254-MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DE TERRACERIA URBANIZADAS CASERIO COOPERATIVA LA AMISTAD EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	21525	21525	0	Ejecución física				21525	21525	100%	100%
		Meta financiera	548591.20	548591.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	548591.20	548591.20	100%	100%
280177-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO LA LUCHA, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	41.60	41.60	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO PUENTE VEHIC	Metro cuadrad	Meta física	52.40	52.40	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

Fecha y Hora: 3/05/2022 08:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO AGRICULT	Metro cuadrado	Meta financiera	249408	249408	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	2	2	2	2	8	0%	0%
		Meta financiera	4921111.47	4921111.47	0	Ejecución financiera	1128675.86	365120.24	391857.59	416201.91	2301855.60	46.78%	46.78%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	3681039.20	3681039.20	0	Ejecución financiera	1043456.39	271364.77	295435.92	290157.55	1900414.63	51.63%	51.63%
ACTIVIDADES CENTRALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1240072.27	1240072.27	0	Ejecución financiera	85219.47	93755.47	96421.67	126044.36	401440.97	32.37%	32.37%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

Fecha y Hora: 3/05/2022 08:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	30	30	30	30	120	40%	40%
		Meta financiera	2591615.76	2591615.76	0	Ejecución financiera	4009	370124	222944	41972.75	639049.75	24.66%	24.66%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PARAISO LA MACHACA, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	176.24	176.24	0	Ejecución física		176.24			176.24	100%	100%
		Meta financiera	355105	355105	0	Ejecución financiera	0	355105	0	0	355105	100%	100%
286764-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	304	304	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	39.47%	39.47%
		Meta financiera	231710.76	231710.76	0	Ejecución financiera	0	3209	18029	19749	40987	17.69%	17.69%
287640-APOYO A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS DIVERSOS DE LA EDUCACION 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	187500	187500	0	Ejecución financiera	4009	11810	1287	22223.75	39329.75	20.98%	20.98%
280681-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	94	94	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	165500	165500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS CASERIO EL QUETZALITO, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	99.98	99.98	0	Ejecución física			70.99		70.99	71%	71%
		Meta financiera	286800	286800	0	Ejecución financiera	0	0	203628	0	203628	71%	71%
258782-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ESFUERZO, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	178.52	178.52	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	725000	725000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
277032-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ANGELES, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	168.77	168.77	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	640000	640000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
277664-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	245	245	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	994877	994877	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

Fecha y Hora: 3/05/2022 08:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	25	25	25	25	100	40%	40%
		Meta financiera	2226526	2226526	0	Ejecución financiera	2800	590800	29280	25600	648480	29.13%	29.13%
277043-AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB CABECERA MUNICIPAL EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	587.58	587.58	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	899900	899900	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
286915-APOYO A LA EDUCACION BASICA 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	304	304	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	39.47%	39.47%
		Meta financiera	264000	264000	0	Ejecución financiera	2800	5600	29280	25600	63280	23.97%	23.97%
282846-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO INEB CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	158.50	158.50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	477426	477426	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	548	548	0	Ejecución física		548			548	100%	100%
		Meta financiera	585200	585200	0	Ejecución financiera	0	585200	0	0	585200	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica												
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	14	14	14	14	56	37.33%	37.33%
		Meta financiera	84000	84000	0	Ejecución financiera	0	0	5280	3600	8880	10.57%	10.57%
286947-APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2022, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	334	334	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	35.93%	35.93%
		Meta financiera	84000	84000	0	Ejecución financiera	0	0	5280	3600	8880	10.57%	10.57%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

Fecha y Hora: 3/05/2022 08:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica												
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	40%	40%
		Meta financiera	2585077	2585077	0	Ejecución financiera	0	152864	166159	10800	329823	12.76%	12.76%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO COOPERATIVA LA AMISTAD, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	138.26	138.26	0	Ejecución física		138.26			138.26	100%	100%
		Meta financiera	152864	152864	0	Ejecución financiera	0	152864	0	0	152864	100%	100%
282544-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS CASERIO EL QUETZALITO, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	72	72	0	Ejecución física			42.48		42.48	59%	59%
		Meta financiera	262100	262100	0	Ejecución financiera	0	0	154639	0	154639	59%	59%
286748-APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	304	304	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	39.47%	39.47%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera	0	0	11520	10800	22320	12.4%	12.4%
277039-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	271.67	271.67	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
277040-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO SANTA ROSITA, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	271.67	271.67	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
277042-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LA VERDE, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	167.67	167.67	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	490000	490000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%



Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

Fecha y Hora: 3/05/2022 08:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	2138	2138	0	Ejecución física	178	178	178	178	712	33.3%	33.3%
		Meta financiera	2838086.61	2838086.61	0	Ejecución financiera	71048	151082.50	377942.10	787929	1388001.60	48.91%	48.91%
263342-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS ROSAS, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	2075	2075	0	Ejecución física			975.25		975.25	47%	47%
		Meta financiera	569200	569200	0	Ejecución financiera	0	0	267524	0	267524	47%	47%
280196-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO SANTA AMELIA, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	3122.50	3122.50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	379000	379000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS MOJARRAS II, EL CHAL, PETEN	Metro cubico	Meta física	50	50	0	Ejecución física				50	50	100%	100%
		Meta financiera	315315	315315	0	Ejecución financiera	0	0	0	315315	315315	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA AMELIA, EL CHAL, PETEN	Metro cubico	Meta física	75	75	0	Ejecución física				75	75	100%	100%
		Meta financiera	400916	400916	0	Ejecución financiera	0	0	0	400916	400916	100%	100%
287655-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	1173655.61	1173655.61	0	Ejecución financiera	71048	151082.50	110418.10	71698	404246.60	34.44%	34.44%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Dia	Meta física	1080	1080	0	Ejecución física	90	90	90	90	360	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1543055.62	1543055.62	0	Ejecución financiera	122970	120913	98742.80	31700	374325.80	24.26%	24.26%
287905-SANEAMIENTO ECOSISTEMA Y AREAS PUBLICAS ASEO URBANO DISPOSICION FINAL DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	1543055.62	1543055.62	0	Ejecución financiera	122970	120913	98742.80	31700	374325.80	24.26%	24.26%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

Fecha y Hora: 3/05/2022 08:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Dia	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física	500	500	500	500	2000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1548212.26	1548212.26	0	Ejecución financiera	20662	338723.13	119692.45	42605	521682.58	33.7%	33.7%
288172-CAPACITACION PLAN MAESTRO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	220102.92	220102.92	0	Ejecución financiera	13268	16322	12463.50	19286	61339.50	27.87%	27.87%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CASERIO COOPERATIVA LAS FLORES, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	327.86	327.86	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
280184-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CASERIO NUEVAS DELICIAS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	254.30	254.30	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	249700	249700	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
288299-APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	443510.76	443510.76	0	Ejecución financiera	7394	24979.50	19752	23319	75444.50	17.01%	17.01%
280185-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN JOSE CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	333.10	333.10	0	Ejecución física		333.10			333.10	100%	100%
		Meta financiera	384898.58	384898.58	0	Ejecución financiera	0	297421.63	87476.95	0	384898.58	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

Fecha y Hora: 3/05/2022 08:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Mantenimiento de la información catastral en zonas declaradas en proceso de catastro y catastradas (RIC)	Dia	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	33.33%	33.33%
		Meta financiera	495039.23	495039.23	0	Ejecución financiera	34907.30	34111	44441.40	38177	151636.70	30.63%	30.63%
288274-APOYO CATASTRO OFICINA MUNICIPAL 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	495039.23	495039.23	0	Ejecución financiera	34907.30	34111	44441.40	38177	151636.70	30.63%	30.63%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Dia	Meta física	500	500	0	Ejecución física	42	42	42	41	167	33.4%	33.4%
		Meta financiera	561355.87	561355.87	0	Ejecución financiera	39403.26	64000.50	45857.20	50624	199884.96	35.61%	35.61%
287636-APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	561355.87	561355.87	0	Ejecución financiera	39403.26	64000.50	45857.20	50624	199884.96	35.61%	35.61%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Dia	Meta física	13819	13819	0	Ejecución física	1151	1151	1152	1152	4606	33.33%	33.33%
		Meta financiera	364676.60	364676.60	0	Ejecución financiera	14875	20642.16	23447.60	17325	76289.76	20.92%	20.92%
288012-CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	364676.60	364676.60	0	Ejecución financiera	14875	20642.16	23447.60	17325	76289.76	20.92%	20.92%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

Fecha y Hora: 3/05/2022 08:59


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Personas capacitadas en salud preventiva, población atendida con servicios de información, educación y omunicación en los ciclos de vida con énfasis en los modos de vida saludable (MSPAS) Intervención de la municipalidad: Campañas municipales de promoción de la salud, promotores de salud registro	Metro cuadrado	Meta física	6475	6475	0	Ejecución física	539	539	540	540	2158	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1160430.40	1160430.40	0	Ejecución financiera	18818	30147.50	130275.20	41778	221018.70	19.05%	19.05%
277044-AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	188.75	188.75	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	449624	449624	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
282307-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ATENCION DE ENFERMERIA CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	53	53	0	Ejecución física			53		53	100%	100%
		Meta financiera	116995	116995	0	Ejecución financiera	0	0	88916.20	0	88916.20	76%	76%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LA GUADALUPE, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	88.62	88.62	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	234313.27	234313.27	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LAS ROSAS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	88.62	88.62	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	184100.61	184100.61	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
286730-APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	625021.52	625021.52	0	Ejecución financiera	18818	30147.50	41359	41778	132102.50	21.14%	21.14%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

Fecha y Hora: 3/05/2022 08:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>		Bienestar para la gente											
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Reducción de la pobreza y protección social											
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición											
Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español. (CONALFA)	Dia	Meta física	403	403	0	Ejecución física	33	33	34	34	134	33.25%	33.25%
		Meta financiera	80700	80700	0	Ejecución financiera	1800	1800	9100	5450	18150	22.49%	22.49%
286666-APOYO A LA EDUCACION ALFABETIZACION Y OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS 2022 EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	80700	80700	0	Ejecución financiera	1800	1800	9100	5450	18150	22.49%	22.49%
<b>Eje Katun:</b>		Guatemala Urbana y Rural											
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Ordenamiento Territorial											
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía											
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Dia	Meta física	13819	13819	0	Ejecución física	1151	1151	1152	1152	4606	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1109671.79	1109671.79	0	Ejecución financiera	89403.96	114725.84	83975.64	96445.72	384551.16	34.65%	34.65%
288191-APOYO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	1109671.79	1109671.79	0	Ejecución financiera	89403.96	114725.84	83975.64	96445.72	384551.16	34.65%	34.65%
<b>Eje Katun:</b>		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso al agua y gestión de RRNN											
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		No Aplica											
Sensibilización y concientización ambiental	Dia	Meta física	13819	13819	0	Ejecución física	1151	1151	1152	1152	4606	33.33%	33.33%
		Meta financiera	207335.57	207335.57	0	Ejecución financiera	14434	13634	19434	16729	64231	30.98%	30.98%
288231-CONSERVACION ECOSISTEMA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28	31	30	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	207335.57	207335.57	0	Ejecución financiera	14434	13634	19434	16729	64231	30.98%	30.98%

F:  

## Avance de Metas Físicas y Financieras

### Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/05/2022 08:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		

Alcalde Municipal