



MUNICIPALIDAD DE EL CHAL, DEPARTAMENTO DE PETÉN.

Teléfono: 79525748

Oficio DMP No. 02-2023
Ref. Clm/Afpb/Eca

El Chal, Petén 03 de Enero de 2,023

Licenciada:
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretario General
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia:



Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan importante cargo en tan prestigiosa institución, en respuesta al oficio circular SPPD-DASP No. 04-2022 de fecha 04 de Agosto del año 2,022, y en atención a lo que establece en la Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados y al Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas, Artículo 135 Información sobre la ejecución del Presupuesto hacemos entrega en formato digital (CD) de los resultados, metas físicas y financieras de los productos y proyectos del Tercer cuatrimestre del año 2022 de la Municipalidad de El Chal, Departamento de Petén.

De antemano agradezco la recepción a la presente, por lo que me es grato suscribirme muy atentamente,


Elías Calderón Álvarez
Alcalde Municipal



C.c. Archivo DMP

“Por un Municipio Diferente”

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/01/2023 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Dia	Meta física	8581.04	8581.04	0	Ejecución físic	715	715	715	716.04	2861.04	33.34%	8581.04	100%	33.34%	100%
		Meta financier	113221.47	113221.47		Ejecución fina	0	34174.10	0	5810	39984.10	35.31%	105636.47	93.3%	35.31%	93.3%
286702-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	113221.47	113221.47	0	Ejecución financiera	0	34174.10	0	5810	39984.10	35.31%	105636.47	93.3%	35.31%	93.3%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Articulo de metal	Meta física	5	5	0	Ejecución físic	0.42	0.43	0.42	0.43	1.70	34%	5	100%	34%	100%
		Meta financier	388110	388110		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	349890	100%	0%	100%
263033-CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES CABECERA MUNICIPAL EL CHAL, PETEN	Articulo de metal	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	150	100%	0%	100%
		Meta financiera	349890	349890	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	349890	100%	0%	100%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LAS MOJARRAS II, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	448	448	0	Ejecución física			448		448	100%	448	100%	100%	100%
		Meta financiera	38220	38220	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Dia	Meta física	50	50	0	Ejecución físic					0	0%	34	68%	0%	68%
		Meta financier	1027052.75	1027052.75		Ejecución fina	48320	99587	59366.58	212681.08	419954.66	40.89%	920278.81	89.6%	40.89%	89.6%
288206-APOYO ASISTENCIA TECNICA SECCION DE AGRICULTURA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	1027052.75	1027052.75	0	Ejecución financiera	48320	99587	59366.58	212681.08	419954.66	40.89%	920278.81	89.6%	40.89%	89.6%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/01/2023 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Día	Meta física	13819	13819	0	Ejecución físic	1151	1152	1152	1152	4607	33.34%	13819	100%	33.34%	100%
		Meta financier	10924301.94	10924301.94		Ejecución fina	324666.80	841188.14	1404651.2	315983.60	2886489.75	26.42%	6589821.94	70.14%	26.42%	70.14%
287934-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RED VIAL DEL MUNICIPIO 2022, EL CHAL, PETEN	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	2779550.44	2779550.44	0	Ejecución financiera	137382.63	58362.14	273888.89	315983.60	785617.26	28.26%	1949575.92	70.14%	28.26%	70.14%
280173-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO AGRICULTORES UNIDOS KILOMETRO 13, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	57.42	57.42	0	Ejecución física					0	0%	57.42	100%	0%	100%
		Meta financiera	249700	249700	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	137335	55%	0%	55%
280179-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR PARCELAMIENTO POXTE I, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	137.44	137.44	0	Ejecución física				64.60	64.60	47%	137.44	100%	47%	100%
		Meta financiera	1848500	1848500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
280181-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO SANTA CRUZ, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	64.42	64.42	0	Ejecución física					0	0%	64.42	100%	0%	100%
		Meta financiera	249830.70	249830.70	0	Ejecución financiera	74919.17	0	0	0	74919.17	29.99%	249800.70	99.99%	29.99%	99.99%
281275-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	58.71	58.71	0	Ejecución física					0	0%	57.42	97.8%	0%	97.8%
		Meta financiera	249800	249800	0	Ejecución financiera	112365	0	0	0	112365	44.98%	249700	99.96%	44.98%	99.96%
263031-MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DE TERRACERIA URBANIZADAS CASERIO EL QUETZAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	33260	33260	0	Ejecución física					0	0%	33260	100%	0%	100%
		Meta financiera	749494.80	749494.80	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	749494.80	100%	0%	100%
263254-MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DE TERRACERIA URBANIZADAS CASERIO COOPERATIVA LA AMISTAD EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	21525	21525	0	Ejecución física					0	0%	21525	100%	0%	100%
		Meta financiera	548591.20	548591.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	548591.20	100%	0%	100%
280175-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR EL JUTAL CASERIO NUEVAS DELICIAS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	41.60	41.60	0	Ejecución física					0	0%	17.89	43%	0%	43%
		Meta financiera	899700	899700	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	386871	43%	0%	43%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/01/2023 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
280177-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO LA LUCHA, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	41.60	41.60	0	Ejecución física					0	0%	18.72	45%	0%	45%
		Meta financiera	899700	899700	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	404865	45%	0%	45%
MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	52.40	52.40	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	249408	249408	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
298811-MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DE TERRACERIA URBANIZADAS CASERIO COOPERATIVA LAS FLORES, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	3670	3670	0	Ejecución física			3670		3670	100%	3670	100%	100%	100%
		Meta financiera	549926.80	549926.80	0	Ejecución financiera	0	0	478436.32	0	478436.32	87%	478436.32	87%	87%	87%
298801-MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DE TERRACERIA URBANIZADAS CASERIO SAN JUAN, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	6170	6170	0	Ejecución física		6170			6170	100%	6170	100%	100%	100%
		Meta financiera	899800	899800	0	Ejecución financiera	0	782826	0	0	782826	87%	782826	87%	87%	87%
298810-MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DE TERRACERIA URBANIZADAS CASERIO COLPETEN, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	6300	6300	0	Ejecución física			6300		6300	100%	6300	100%	100%	100%
		Meta financiera	749800	749800	0	Ejecución financiera	0	0	652326	0	652326	87%	652326	87%	87%	87%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	2	2	2	2	8	0%	24	0%	0%	0%
		Meta financiera	6774209.54	6774209.54	0	Ejecución financiera	633077.63	419766.37	391843.53	653968.93	2098656.46	30.98%	6248969.52	92.09%	30.98%	92.09%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	5379820.80	5379820.80	0	Ejecución financiera	544904.63	334328.87	310622.34	516669.06	1706524.90	31.72%	4954432.82	92.09%	31.72%	92.09%
ACTIVIDADES CENTRALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1394388.74	1394388.74	0	Ejecución financiera	88173	85437.50	81221.19	137299.87	392131.56	28.12%	1294536.70	92.84%	28.12%	92.84%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/01/2023 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	30	30			60	20%	300	100%	20%	100%
		Meta financiera	3684974.28	3684974.28		Ejecución fina	295192	36129.43	1249143.9	31455	1611920.42	43.74%	2299418.72	100%	43.74%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PARAISO LA MACHACA, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	176.24	176.24	0	Ejecución física	7.47		168.77		176.24	100%	176.24	100%	100%	100%
		Meta financiera	355105	355105	0	Ejecución financiera	259139.50	0	95965.50	0	355105	100%	355105	100%	100%	100%
286764-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	304	304	0	Ejecución física	30	31			61	20.07%	304	100%	20.07%	100%
		Meta financiera	215869.46	215869.46	0	Ejecución financiera	20209	19709	21670.09	8168	69756.09	32.31%	189648.09	87.85%	32.31%	87.85%
287640-APOYO A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS DIVERSOS DE LA EDUCACION 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	302529.82	302529.82	0	Ejecución financiera	15843.50	16420.43	33630.40	23287	89181.33	29.48%	204487.63	67.59%	29.48%	67.59%
280681-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	94	94	0	Ejecución física					0	0%	94	100%	0%	100%
		Meta financiera	165500	165500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	165500	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS CASERIO EL QUETZALITO, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	99.98	99.98	0	Ejecución física					0	0%	99.98	100%	0%	100%
		Meta financiera	286800	286800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	286800	100%	0%	100%
258782-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ESFUERZO, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	178.52	178.52	0	Ejecución física			178.52		178.52	100%	178.52	100%	100%	100%
		Meta financiera	724800	724800	0	Ejecución financiera	0	0	550848	0	550848	76%	550848	76%	76%	76%
277032-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ANGELES, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	168.77	168.77	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	639770	639770	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
277664-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	245	245	0	Ejecución física			213.15		213.15	87%	245	100%	87%	100%
		Meta financiera	994600	994600	0	Ejecución financiera	0	0	547030	0	547030	55%	547030	55%	55%	55%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/01/2023 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución físic	25	25			50	20%	250	100%	20%	100%
		Meta financier	2247457	2247457		Ejecución fina	20000	453433	21600	125490	620523	27.61%	2198760	100%	27.61%	100%
277043-AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB CABECERA MUNICIPAL EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	587.58	587.58	0	Ejecución física		158.65			158.65	27%	587.58	100%	27%	100%
		Meta financiera	899900	899900	0	Ejecución financiera	0	422953	0	0	422953	47%	899900	100%	47%	100%
286915-APOYO A LA EDUCACION BASICA 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	304	304	0	Ejecución física	30	31			61	20.07%	304	100%	20.07%	100%
		Meta financiera	285357	285357	0	Ejecución financiera	20000	30480	21600	6240	78320	27.45%	236660	82.93%	27.45%	82.93%
282846-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO INEB CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	158.50	158.50	0	Ejecución física		39.62			39.62	25%	158.50	100%	25%	100%
		Meta financiera	477000	477000	0	Ejecución financiera	0	0	0	119250	119250	25%	477000	100%	25%	100%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	548	548	0	Ejecución física					0	0%	548	100%	0%	100%
		Meta financiera	585200	585200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	585200	100%	0%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución físic	14	14	10		38	25.33%	150	100%	25.33%	100%
		Meta financier	84000	84000		Ejecución fina	3600	10200	3600	2200	19600	23.33%	56080	66.76%	23.33%	66.76%
286947-APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2022, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	334	334	0	Ejecución física	30	31	30		91	27.25%	334	100%	27.25%	100%
		Meta financiera	84000	84000	0	Ejecución financiera	3600	10200	3600	2200	19600	23.33%	56080	66.76%	23.33%	66.76%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/01/2023 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución físic	10	10			20	20%	100	100%	20%	100%
		Meta financier	2534750.12	2534750.12		Ejecución fina	12600	12600	1615922.7	0	1641122.76	64.74%	2122926.76	100%	64.74%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO COOPERATIVA LA AMISTAD, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	138.26	138.26	0	Ejecución física					0	0%	138.26	100%	0%	100%
		Meta financiera	152864	152864	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	152864	100%	0%	100%
282544-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS CASERIO EL QUETZALITO, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	72	72	0	Ejecución física					0	0%	72	100%	0%	100%
		Meta financiera	262100	262100	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	262100	100%	0%	100%
286748-APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	304	304	0	Ejecución física	30	31			61	20.07%	304	100%	20.07%	100%
		Meta financiera	129673.12	129673.12	0	Ejecución financiera	12600	12600	12600	0	37800	29.15%	104640	80.7%	29.15%	80.7%
277039-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	271.67	271.67	0	Ejecución física				228.20	228.20	84%	271.67	100%	84%	100%
		Meta financiera	749837.50	749837.50	0	Ejecución financiera	0	0	449902.50	0	449902.50	60%	449902.50	60%	60%	60%
277040-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO SANTA ROSITA, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	271.67	271.67	0	Ejecución física			271.67		271.67	100%	271.67	100%	100%	100%
		Meta financiera	749700	749700	0	Ejecución financiera	0	0	727209	0	727209	97%	727209	97%	97%	97%
277042-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LA VERDE, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	167.67	167.67	0	Ejecución física			167.67		167.67	100%	167.67	100%	100%	100%
		Meta financiera	489898	489898	0	Ejecución financiera	0	0	426211.26	0	426211.26	87%	426211.26	87%	87%	87%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/01/2023 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	2138	2138	0	Ejecución físic	178	178	179	179	714	33.4%	2138	100%	33.4%	100%
		Meta financier	3306723.19	3306723.19		Ejecución fina	139337	117424.70	91629.16	187181.35	535572.21	16.2%	3170022.47	100%	16.2%	100%
263342-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS ROSAS, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	2075	2075	0	Ejecución física					0	0%	2075	100%	0%	100%
		Meta financiera	569200	569200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	569200	100%	0%	100%
280196-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO SANTA AMELIA, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	3122.50	3122.50	0	Ejecución física	312.25				312.25	10%	3122.50	100%	10%	100%
		Meta financiera	378500	378500	0	Ejecución financiera	37850	0	0	0	37850	10%	378500	100%	10%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS MOJARRAS II, EL CHAL, PETEN	Metro cubico	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	50	100%	0%	100%
		Meta financiera	315315	315315	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	315315	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA AMELIA, EL CHAL, PETEN	Metro cubico	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	75	100%	0%	100%
		Meta financiera	400916	400916	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	400916	100%	0%	100%
287655-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	1642792.19	1642792.19	0	Ejecución financiera	101487	117424.70	91629.16	187181.35	497722.21	30.3%	1506091.47	91.68%	30.3%	91.68%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Dia	Meta física	1080	1080	0	Ejecución físic	90	90	90	90	360	33.33%	1080	100%	33.33%	100%
		Meta financier	1648332.65	1648332.65		Ejecución fina	112010	119630	91570	196892.69	520102.69	31.55%	1493073.89	90.58%	31.55%	90.58%
287905-SANEAMIENTO ECOSISTEMA Y AREAS PUBLICAS ASEO URBANO DISPOSICION FINAL DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	1648332.65	1648332.65	0	Ejecución financiera	112010	119630	91570	196892.69	520102.69	31.55%	1493073.89	90.58%	31.55%	90.58%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/01/2023 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Día	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física	500	500	500	500	2000	33.33%	6000	100%	33.33%	100%
		Meta financier	1663214.46	1663214.46		Ejecución fina	49859	64862.48	83831.01	179409.24	377961.73	22.72%	1265364.42	93.85%	22.72%	93.85%
288172-CAPACITACION PLAN MAESTRO PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO PROTECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	203602.93	203602.93	0	Ejecución financiera	12883	18436.39	13152.14	23464.50	67936.03	33.37%	191077.64	93.85%	33.37%	93.85%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CASERIO COOPERATIVA LAS FLORES, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	327.86	327.86	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
288299-APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	575012.95	575012.95	0	Ejecución financiera	9509	46426.09	70678.87	155944.74	282558.70	49.14%	439688.20	76.47%	49.14%	76.47%
280185-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN JOSE CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	333.10	333.10	0	Ejecución física					0	0%	333.10	100%	0%	100%
		Meta financiera	384898.58	384898.58	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	384898.58	100%	0%	100%
280184-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CASERIO NUEVAS DELICIAS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	129.80	129.80	0	Ejecución física					0	0%	129.80	100%	0%	100%
		Meta financiera	249700	249700	0	Ejecución financiera	27467	0	0	0	27467	11%	249700	100%	11%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/01/2023 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Mantenimiento de la información catastral en zonas declaradas en proceso de catastro y catastradas(Dia	Meta física	1200	1200	0	Ejecución físic	100	100	100	100	400	33.33%	1200	100%	33.33%	100%
		Meta financier	541448.15	541448.15		Ejecución fina	44752	40674	35997.10	70632.35	192055.45	35.47%	512599.49	94.67%	35.47%	94.67%
288274-APOYO CATASTRO OFICINA MUNICIPAL 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	541448.15	541448.15	0	Ejecución financiera	44752	40674	35997.10	70632.35	192055.45	35.47%	512599.49	94.67%	35.47%	94.67%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Dia	Meta física	500	500	0	Ejecución físic	42	42	41	41	166	33.2%	500	100%	33.2%	100%
		Meta financier	816864.52	816864.52		Ejecución fina	49307	84834.25	68134.95	81337.07	283613.27	34.72%	766897.02	93.88%	34.72%	93.88%
287636-APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	816864.52	816864.52	0	Ejecución financiera	49307	84834.25	68134.95	81337.07	283613.27	34.72%	766897.02	93.88%	34.72%	93.88%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Dia	Meta física	13819	13819	0	Ejecución físic	1151	1152	1152	1152	4607	33.34%	13819	100%	33.34%	100%
		Meta financier	427616.20	427616.20		Ejecución fina	19968	32785.72	36400.97	57694	146848.69	34.34%	374378.33	87.55%	34.34%	87.55%
288012-CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	427616.20	427616.20	0	Ejecución financiera	19968	32785.72	36400.97	57694	146848.69	34.34%	374378.33	87.55%	34.34%	87.55%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/01/2023 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Personas capacitadas en salud preventiva, población atendida con servicios de información, educación	Metro cuadrado	Meta física	6475	6475	0	Ejecución física	539	540	540	540	2159	33.34%	6475	100%	33.34%	100%
		Meta financier	1713137.11	1713137.11		Ejecución fina	24272	20097.49	609715.82	19336	673421.31	39.31%	1310512.27	92%	39.31%	92%
277044-AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	188.75	188.75	0	Ejecución física			147.22		147.22	78%	188.75	100%	78%	100%
		Meta financiera	449456.75	449456.75	0	Ejecución financiera	0	0	413500.21	0	413500.21	92%	413500.21	92%	92%	92%
282307-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ATENCION DE ENFERMERIA CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	53	53	0	Ejecución física					0	0%	53	100%	0%	100%
		Meta financiera	116995	116995	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	116995	100%	0%	100%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LA GUADALUPE, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	88.62	88.62	0	Ejecución física					0	0%	88.62	100%	0%	100%
		Meta financiera	234313.27	234313.27	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	234313.27	100%	0%	100%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LAS ROSAS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	88.62	88.62	0	Ejecución física					0	0%	88.62	100%	0%	100%
		Meta financiera	184100.61	184100.61	0	Ejecución financiera	0	0	184100.61	0	184100.61	100%	184100.61	100%	100%	100%
286730-APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	728271.48	728271.48	0	Ejecución financiera	24272	20097.49	12115	19336	75820.49	10.41%	361603.18	49.65%	10.41%	49.65%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español. (CONALFA)	Dia	Meta física	403	403	0	Ejecución física	33	34	34	34	135	33.5%	403	100%	33.5%	100%
		Meta financier	125803.58	125803.58		Ejecución fina	4450	8950	12940.58	10672.46	37013.04	29.42%	72989.07	58.02%	29.42%	58.02%
286666-APOYO A LA EDUCACION ALFABETIZACION Y OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS 2022 EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	125803.58	125803.58	0	Ejecución financiera	4450	8950	12940.58	10672.46	37013.04	29.42%	72989.07	58.02%	29.42%	58.02%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/01/2023 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativa	Día	Meta física	13819	13819	0	Ejecución físic	1727	1727	1727	1728	6909	50%	13819	100%	50%	100%
		Meta financier	30927.67	30927.67		Ejecución fina	3209	3209	5169	7412.83	18999.83	61.43%	30481.07	98.56%	61.43%	98.56%
299347-APOYO INSTITUCIONAL UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRES UMGIRRD 2022, EL CHAL, PETEN	Día	Meta física	228	228	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	53.51%	228	100%	53.51%	100%
		Meta financiera	30927.67	30927.67	0	Ejecución financiera	3209	3209	5169	7412.83	18999.83	61.43%	30481.07	98.56%	61.43%	98.56%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Día	Meta física	13819	13819	0	Ejecución físic	2303	2303	2303	2304	9213	66.67%	13819	100%	66.67%	100%
		Meta financier	1220708.03	1220708.03		Ejecución fina	92871	85118.35	78352	127995.87	384337.22	31.48%	859918.39	70.44%	31.48%	70.44%
288191-APOYO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 2022, EL CHAL, PETEN	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	242	66.3%	33.42%	66.3%
		Meta financiera	1220708.03	1220708.03	0	Ejecución financiera	92871	85118.35	78352	127995.87	384337.22	31.48%	859918.39	70.44%	31.48%	70.44%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Sensibilización y concientización ambiental	Día	Meta física	13819	13819	0	Ejecución físic	1151	1152	1152	1152	4607	33.34%	13819	100%	33.34%	100%
		Meta financier	199387.97	199387.97		Ejecución fina	13659	16404	13827.82	22899.09	66789.91	33.5%	192510.91	96.55%	33.5%	96.55%
288231-CONSERVACION ECOSISTEMA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 2022, EL CHAL, PETEN	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	199387.97	199387.97	0	Ejecución financiera	13659	16404	13827.82	22899.09	66789.91	33.5%	192510.91	96.55%	33.5%	96.55%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 3/01/2023 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					

F: _____

Alcalde Municipal


