



# MUNICIPALIDAD DE EL CHAL, DEPARTAMENTO DE PETÉN.

Teléfono: 79525748

Oficio DMP No. 246-2022  
Ref. Byce/Afpb/Eca


El Chal, Petén 01 Septiembre de 2022

Licenciada:  
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez  
Secretario General  
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan importante cargo en tan prestigiosa institución, en respuesta al oficio circular SPPD-DASP-04-2022 de fecha 04 de Agosto del año 2,022, y en atención a lo que establece en la Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados y al Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas, Artículo 135 Información sobre la ejecución del Presupuesto hacemos entrega en formato digital (CD) de los resultados, metas físicas y financieras de los productos y proyectos del Segundo cuatrimestre del año 2022 de la Municipalidad de El Chal, Departamento de Petén.

De antemano agradezco la recepción a la presente, por lo que me es grato suscribirme muy atentamente,

  
Elias Calderon Alvarez  
Alcalde Municipal



C.c. Archivo DMP

*"Por un Municipio Diferente"*



## MUNICIPALIDAD DE EL CHAL, DEPARTAMENTO DE PETÉN.

Teléfono: 79525748

---

Oficio DMP No. 247-2022  
Ref. Byce/Afpb/Eca

El Chal, Petén 01 Septiembre de 2022

Arquitecto:  
Gersson Everaldo Tillit Montepeque  
Delegado Departamental  
SEGEPLAN, Petén

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan importante cargo en tan prestigiosa institución, en respuesta al oficio circular SPPD-DASP-04-2022 de fecha 04 de Agosto del año 2,022, y en atención a lo que establece en la Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados y al Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas, Artículo 135 Información sobre la ejecución del Presupuesto hacemos entrega en formato digital (CD) de los resultados, metas físicas y financieras de los productos y proyectos del Segundo cuatrimestre del año 2022 de la Municipalidad de El Chal, Departamento de Petén

De antemano agradezco la recepción a la presente, por lo que me es grato suscribirme muy atentamente,

  
Elías Calderón Álvarez  
Alcalde Municipal



**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Dia	Meta física	8581.04	8581.04	0	Ejecución físic	715	715	715	715	2860	33.33%	5720	66.66%	33.33%	66.66%
		Meta financier	187274.32	187274.32		Ejecución fina	7607.50	0	22196.82	441.05	30245.37	16.15%	65652.37	35.06%	16.15%	35.06%
286702-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	187274.33	187274.33	0	Ejecución financiera	7607.50	0	22196.82	441.05	30245.37	16.15%	65652.37	35.06%	16.15%	35.06%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Articulo de metal	Meta física	5	5	0	Ejecución físic	0.41	0.41	0.41	0.41	1.64	32.8%	3.30	66%	32.8%	66%
		Meta financier	388110	388110		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	349890	100%	0%	100%
263033-CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES CABECERA MUNICIPAL EL CHAL, PETEN	Articulo de metal	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	150	100%	0%	100%
		Meta financiera	349890	349890	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	349890	100%	0%	100%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LAS MOJARRAS II, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	448	448	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	38220	38220	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Dia	Meta física	50	50	0	Ejecución físic	4.25	4.25	4.25	4.25	17	34%	34	68%	34%	68%
		Meta financier	972409.26	972409.26		Ejecución fina	151112.25	32493.50	53675.87	71952.30	309233.92	31.8%	500324.15	51.45%	31.8%	51.45%
288206-APOYO ASISTENCIA TECNICA SECCION DE AGRICULTURA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	972409.26	972409.26	0	Ejecución financiera	151112.25	32493.50	53675.87	71952.30	309233.92	31.8%	500324.15	51.45%	31.8%	51.45%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Día	Meta física	13819	13819	0	Ejecución físic	1151	1151	1152	1152	4606	33.33%	9212	66.66%	33.33%	66.66%
		Meta financier	8845066.38	8845066.38		Ejecución fina	1411404.1	203081.80	686000.34	1079236.2	3379722.44	38.21%	3565997.19	40.14%	38.21%	40.14%
287934-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RED VIAL DEL MUNICIPIO 2022, EL CHAL, PETEN	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	2899841.69	2899841.69	0	Ejecución financiera	113318.10	203081.80	373783.81	287500.20	977683.91	33.72%	1163958.66	40.14%	33.72%	40.14%
280173-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO AGRICULTORES UNIDOS KILOMETRO 13, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	57.42	57.42	0	Ejecución física		31.58	25.84		57.42	100%	57.42	100%	100%	100%
		Meta financiera	249700	249700	0	Ejecución financiera	0	0	137335	0	137335	55%	137335	55%	55%	55%
280179-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR PARCELAMIENTO POXTE I, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	137.44	137.44	0	Ejecución física				72.84	72.84	53%	72.84	53%	53%	53%
		Meta financiera	1848500	1848500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
280181-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO SANTA CRUZ, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	64.42	64.42	0	Ejecución física			45.09	19.33	64.42	100%	64.42	100%	100%	100%
		Meta financiera	249830.70	249830.70	0	Ejecución financiera	0	0	174881.53	0	174881.53	70%	174881.53	70%	70%	70%
281275-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	58.71	58.71	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	249800	249800	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
263031-MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DE TERRACERIA URBANIZADAS CASERIO EL QUETZAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	33260	33260	0	Ejecución física	33260		0	0	33260	100%	33260	100%	100%	100%
		Meta financiera	749494.80	749494.80	0	Ejecución financiera	749494.80	0	0	0	749494.80	100%	749494.80	100%	100%	100%
263254-MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DE TERRACERIA URBANIZADAS CASERIO COOPERATIVA LA AMISTAD EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	21525	21525	0	Ejecución física	21525				21525	100%	21525	100%	100%	100%
		Meta financiera	548591.20	548591.20	0	Ejecución financiera	548591.20	0	0	0	548591.20	100%	548591.20	100%	100%	100%
280175-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR EL JUTAL CASERIO NUEVAS DELICIAS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	41.60	41.60	0	Ejecución física			17.89		17.89	43%	17.89	43%	43%	43%
		Meta financiera	899700	899700	0	Ejecución financiera	0	0	0	386871	386871	43%	386871	43%	43%	43%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
280177-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO LA LUCHA, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	41.60	41.60	0	Ejecución física			18.72		18.72	45%	18.72	45%	45%	45%
		Meta financiera	899700	899700	0	Ejecución financiera	0	0	0	404865	404865	45%	404865	45%	45%	45%
MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	52.40	52.40	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	249408	249408	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	2	2	2	2	8	0%	16	0%	0%	0%
		Meta financiera	6799074.10	6799074.10		Ejecución financiera	400081.86	427588.26	588004.36	432782.98	1848457.46	27.19%	4150313.06	60.51%	27.19%	60.51%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	5367389.18	5367389.18	0	Ejecución financiera	240542.39	336561.76	437472.11	332917.03	1347493.29	25.11%	3247907.92	60.51%	25.11%	60.51%
ACTIVIDADES CENTRALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1431684.92	1431684.92	0	Ejecución financiera	159539.47	91026.50	150532.25	99865.95	500964.17	34.99%	902405.14	63.03%	34.99%	63.03%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	30	30	30	30	120	40%	240	80%	40%	80%
		Meta financiera	3653974.28	3653974.28		Ejecución fina	287212.55	18509	53238	44594	403553.55	11.04%	1042603.30	100%	11.04%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PARAISO LA MACHACA, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	176.24	176.24	0	Ejecución física					0	0%	176.24	100%	0%	100%
		Meta financiera	355105	355105	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	355105	100%	0%	100%
286764-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	304	304	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	40.46%	243	79.93%	40.46%	79.93%
		Meta financiera	215869.46	215869.46	0	Ejecución financiera	19709	18509	21568	19119	78905	36.55%	119892	55.54%	36.55%	55.54%
287640-APOYO A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS DIVERSOS DE LA EDUCACION 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	271529.82	271529.82	0	Ejecución financiera	18831.55	0	31670	25475	75976.55	27.98%	115306.30	42.47%	27.98%	42.47%
280681-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	94	94	0	Ejecución física	94				94	100%	94	100%	100%	100%
		Meta financiera	165500	165500	0	Ejecución financiera	165500	0	0	0	165500	100%	165500	100%	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS CASERIO EL QUETZALITO, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	99.98	99.98	0	Ejecución física	28.99				28.99	29%	99.98	100%	29%	100%
		Meta financiera	286800	286800	0	Ejecución financiera	83172	0	0	0	83172	29%	286800	100%	29%	100%
258782-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ESFUERZO, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	178.52	178.52	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	724800	724800	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
277032-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ANGELES, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	168.77	168.77	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	639770	639770	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
277664-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	245	245	0	Ejecución física				31.85	31.85	13%	31.85	13%	13%	13%
		Meta financiera	994600	994600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución físic	25	25	25	25	100	40%	200	80%	40%	80%
		Meta financier	2238580	2238580		Ejecución fina	29720	217370	112510	570157	929757	41.53%	1578237	53%	41.53%	53%
277043-AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB CABECERA MUNICIPAL EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	587.58	587.58	0	Ejecución física			428.93		428.93	73%	428.93	73%	73%	73%
		Meta financiera	899900	899900	0	Ejecución financiera	0	0	89990	386957	476947	53%	476947	53%	53%	53%
286915-APOYO A LA EDUCACION BASICA 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	304	304	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	40.46%	243	79.93%	40.46%	79.93%
		Meta financiera	276480	276480	0	Ejecución financiera	29720	21800	22520	21020	95060	34.38%	158340	57.27%	34.38%	57.27%
282846-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO INEB CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	158.50	158.50	0	Ejecución física		64.99	53.89		118.88	75%	118.88	75%	75%	75%
		Meta financiera	477000	477000	0	Ejecución financiera	0	195570	0	162180	357750	75%	357750	75%	75%	75%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	548	548	0	Ejecución física					0	0%	548	100%	0%	100%
		Meta financiera	585200	585200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	585200	100%	0%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución físic	14	14	14	14	56	37.33%	112	74.67%	37.33%	74.67%
		Meta financier	84000	84000		Ejecución fina	10200	3600	10200	3600	27600	32.86%	36480	43.43%	32.86%	43.43%
286947-APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2022, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	334	334	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	36.83%	243	72.75%	36.83%	72.75%
		Meta financiera	84000	84000	0	Ejecución financiera	10200	3600	10200	3600	27600	32.86%	36480	43.43%	32.86%	43.43%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	40%	80	80%	40%	80%
		Meta financiera	2534750.12	2534750.12		Ejecución fina	116461	10320	12600	12600	151981	6%	481804	100%	6%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO COOPERATIVA LA AMISTAD, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	138.26	138.26	0	Ejecución física					0	0%	138.26	100%	0%	100%
		Meta financiera	152864	152864	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	152864	100%	0%	100%
282544-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS CASERIO EL QUETZALITO, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	72	72	0	Ejecución física	29.52				29.52	41%	72	100%	41%	100%
		Meta financiera	262100	262100	0	Ejecución financiera	107461	0	0	0	107461	41%	262100	100%	41%	100%
286748-APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	304	304	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	40.46%	243	79.93%	40.46%	79.93%
		Meta financiera	129673.12	129673.12	0	Ejecución financiera	9000	10320	12600	12600	44520	34.33%	66840	51.54%	34.33%	51.54%
277039-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	271.67	271.67	0	Ejecución física			43.47		43.47	16%	43.47	16%	16%	16%
		Meta financiera	749837.50	749837.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
277040-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO SANTA ROSITA, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	271.67	271.67	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	749700	749700	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
277042-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LA VERDE, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	167.67	167.67	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	489898	489898	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%



# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	2138	2138	0	Ejecución físic	178	178	178	178	712	33.3%	1424	66.6%	33.3%	66.6%
		Meta financier	3277490.57	3277490.57		Ejecución fina	154785.17	127181.60	798364.89	166117	1246448.66	38.03%	2634450.26	100%	38.03%	100%
263342-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS ROSAS, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	2075	2075	0	Ejecución física			1099.75		1099.75	53%	2075	100%	53%	100%
		Meta financiera	569200	569200	0	Ejecución financiera	0	0	301676	0	301676	53%	569200	100%	53%	100%
280196-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO SANTA AMELIA, EL CHAL, PETEN	Metro	Meta física	3122.50	3122.50	0	Ejecución física			2810.25		2810.25	90%	2810.25	90%	90%	90%
		Meta financiera	378500	378500	0	Ejecución financiera	0	0	340650	0	340650	90%	340650	90%	90%	90%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS MOJARRAS II, EL CHAL, PETEN	Metro cubico	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	50	100%	0%	100%
		Meta financiera	315315	315315	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	315315	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA AMELIA, EL CHAL, PETEN	Metro cubico	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	75	100%	0%	100%
		Meta financiera	400916	400916	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	400916	100%	0%	100%
287655-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	1613559.57	1613559.57	0	Ejecución financiera	154785.17	127181.60	156038.89	166117	604122.66	37.44%	1008369.26	62.49%	37.44%	62.49%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Dia	Meta física	1080	1080	0	Ejecución físic	90	90	90	90	360	33.33%	720	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	1692268.84	1692268.84		Ejecución fina	193475	124640.82	168893.58	111636	598645.40	35.38%	972971.20	57.5%	35.38%	57.5%
287905-SANEAMIENTO ECOSISTEMA Y AREAS PUBLICAS ASEO URBANO DISPOSICION FINAL DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	1692268.85	1692268.85	0	Ejecución financiera	193475	124640.82	168893.58	111636	598645.40	35.38%	972971.20	57.5%	35.38%	57.5%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Día	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física	500	500	500	500	2000	33.33%	4000	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1511987.27	1511987.27		Ejecución fina	37473	251972.24	41023.37	35251.50	365720.11	24.19%	887402.69	57.6%	24.19%	57.6%
288172-CAPACITACION PLAN MAESTRO PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO PROTECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	213802.93	213802.93	0	Ejecución financiera	12518	13460.24	20836.37	14987.50	61802.11	28.91%	123141.61	57.6%	28.91%	57.6%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CASERIO COOPERATIVA LAS FLORES, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	327.86	327.86	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
288299-APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	413585.76	413585.76	0	Ejecución financiera	24955	16279	20187	20264	81685	19.75%	157129.50	37.99%	19.75%	37.99%
280185-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN JOSE CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	333.10	333.10	0	Ejecución física					0	0%	333.10	100%	0%	100%
		Meta financiera	384898.58	384898.58	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	384898.58	100%	0%	100%
280184-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CASERIO NUEVAS DELICIAS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	129.80	129.80	0	Ejecución física		129.80			129.80	100%	129.80	100%	100%	100%
		Meta financiera	249700	249700	0	Ejecución financiera	0	222233	0	0	222233	89%	222233	89%	89%	89%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Mantenimiento de la información catastral en zonas declaradas en proceso de catastro y catastradas(	Dia	Meta física	1200	1200	0	Ejecución físic	100	100	100	100	400	33.33%	800	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	586337.90	586337.90		Ejecución fina	44567	31112.50	51955.28	41272.56	168907.34	28.81%	320544.04	54.67%	28.81%	54.67%
288274-APOYO CATASTRO OFICINA MUNICIPAL 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	586337.92	586337.92	0	Ejecución financiera	44567	31112.50	51955.28	41272.56	168907.34	28.81%	320544.04	54.67%	28.81%	54.67%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Dia	Meta física	500	500	0	Ejecución físic	42	42	42	41	167	33.4%	334	66.8%	33.4%	66.8%
		Meta financier	763996.69	763996.69		Ejecución fina	95707	51692.76	84481.99	51517.04	283398.79	37.09%	483283.75	63.26%	37.09%	63.26%
287636-APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	763996.69	763996.69	0	Ejecución financiera	95707	51692.76	84481.99	51517.04	283398.79	37.09%	483283.75	63.26%	37.09%	63.26%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Dia	Meta física	13819	13819	0	Ejecución físic	1151	1151	1152	1152	4606	33.33%	9212	66.66%	33.33%	66.66%
		Meta financier	392059.27	392059.27		Ejecución fina	78645	14837.40	37054.48	20703	151239.88	38.58%	227529.64	58.03%	38.58%	58.03%
288012-CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	392059.27	392059.27	0	Ejecución financiera	78645	14837.40	37054.48	20703	151239.88	38.58%	227529.64	58.03%	38.58%	58.03%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Personas capacitadas en salud preventiva, población atendida con servicios de información, educación	Metro cuadrado	Meta física	6475	6475	0	Ejecución físic	539	539	540	540	2158	33.33%	4316	66.66%	33.33%	66.66%
		Meta financier	1753837.11	1753837.11		Ejecución fina	277864.97	30377	80205.92	27624.37	416072.26	23.72%	637090.96	0%	23.72%	0%
277044-AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	188.75	188.75	0	Ejecución física			41.53		41.53	22%	41.53	22%	22%	22%
		Meta financiera	449456.75	449456.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
282307-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ATENCION DE ENFERMERIA CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	53	53	0	Ejecución física					0	0%	53	100%	0%	100%
		Meta financiera	116995	116995	0	Ejecución financiera	0	0	28078.80	0	28078.80	24%	116995	100%	24%	100%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LA GUADALUPE, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	88.62	88.62	0	Ejecución física	88.62				88.62	100%	88.62	100%	100%	100%
		Meta financiera	234313.27	234313.27	0	Ejecución financiera	234313.27	0	0	0	234313.27	100%	234313.27	100%	100%	100%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LAS ROSAS, EL CHAL, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	88.62	88.62	0	Ejecución física	88.62				88.62	100%	88.62	100%	100%	100%
		Meta financiera	184100.61	184100.61	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286730-APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO 2022, EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	768971.48	768971.48	0	Ejecución financiera	43551.70	30377	52127.12	27624.37	153680.19	19.99%	285782.69	37.16%	19.99%	37.16%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español. (CONALFA)	Dia	Meta física	403	403	0	Ejecución físic	33	33	34	34	134	33.25%	268	66.5%	33.25%	66.5%
		Meta financier	134680.58	134680.58		Ejecución fina	3650	3650	6876.03	3650	17826.03	13.24%	35976.03	26.71%	13.24%	26.71%
286666-APOYO A LA EDUCACION ALFABETIZACION Y OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS 2022 EL CHAL, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	134680.58	134680.58	0	Ejecución financiera	3650	3650	6876.03	3650	17826.03	13.24%	35976.03	26.71%	13.24%	26.71%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL CHAL**


Fecha y Hora: 1/09/2022 09:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativa	Día	Meta física	13819	13819	0	Ejecución físic	1727	1727	1728	1728	6910	50%	6910	50%	50%	50%
		Meta financier	30725.67	30725.67		Ejecución fina	1497.54	3209	3565.70	3209	11481.24	37.37%	11481.24	37.37%	37.37%	37.37%
299347-APOYO INSTITUCIONAL UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRES UMGIRRD 2022, EL CHAL, PETEN	Día	Meta física	228	228	0	Ejecución física	14	30	31	31	106	46.49%	106	46.49%	46.49%	46.49%
		Meta financiera	30725.67	30725.67	0	Ejecución financiera	1497.54	3209	3565.70	3209	11481.24	37.37%	11481.24	37.37%	37.37%	37.37%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Día	Meta física	13819	13819	0	Ejecución físic					0	0%	4606	33.33%	0%	33.33%
		Meta financier	1243917.77	1243917.77		Ejecución fina	0	0	0	91030.01	91030.01	7.32%	475581.17	38.23%	7.32%	38.23%
288191-APOYO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 2022, EL CHAL, PETEN	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física					0	0%	120	32.88%	0%	32.88%
		Meta financiera	1243917.77	1243917.77	0	Ejecución financiera	0	0	0	91030.01	91030.01	7.32%	475581.17	38.23%	7.32%	38.23%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Sensibilización y concientización ambiental	Día	Meta física	13819	13819	0	Ejecución físic	1151	1151	1152	1152	4606	33.33%	9212	66.66%	33.33%	66.66%
		Meta financier	207335.57	207335.57		Ejecución fina	13104	13414	21968	13004	61490	29.66%	125721	60.64%	29.66%	60.64%
288231-CONSERVACION ECOSISTEMA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 2022, EL CHAL, PETEN	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	207335.57	207335.57	0	Ejecución financiera	13104	13414	21968	13004	61490	29.66%	125721	60.64%	29.66%	60.64%

### Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<p>F:  Alcalde Municipal</p>																

